



Bau AG Nachrichten

Hauszeitung
der Bau AG
für Hoch- und
Tiefbau Zürich

Nr. 81
Winter
1983





Schnitt durch Träger mit Deckenplatte zur Aufnahme weiterer Bauten. (Schraffierter Teil.)

Il manufatto portante posato sulla piattaforma sulla quale si potrà costruire, visto in sezione. (zona tratteggiata)



Blick in die Trägerarmierung mit Kabellagen und Grössenvergleich durch Eisenleger in der Armierung.

Vista dell'armatura portante con i cavi, in rapporto alla statura dell'armaiolo.

ETH Hönnggerberg Physik

Der Lagerraum-Anbau mit den dazu gehörenden Stützmauern ist fertig erstellt. Auszuführen sind noch Waschbeton-Plattenbeläge.

ETH - Hönnggerberg - Fisica

La costruzione dell'adiacente locale d'adibirsi a deposito e dei muri di sostegno sono terminati. Rimane la posa delle dalle in cemento.

ETH Bibliothek

Der Rohbau der beiden Magazin-Geschosse von 50 x 50 m ist fertig erstellt. In Arbeit sind noch die Hauseingangspartie, der Aufbau für die diversen Installationen und der hintere Ausgang zur Schafmattstrasse. Als Winterarbeit hoffen wir auf die Erstellung



Blick von Osten auf die Baustelle
ETH Bibliothek mit der Dachdecke.

Vista da Ovest sul cantiere ETH Bibliothek
e piattaforma superiore.

lung des Ueberzugs auf der Fundamentplatte,
Monteurbeihilfen und sonstige Fertigstellungs-
arbeiten.

Gewächshaus

Das Gewächshaus von 35 x 6.7 m ist vom Benutzer bereits mit Blumentöpfen überstellt. Von uns sind noch Belagsarbeiten über dem Energiekanal zu erstellen.

P. Jud

UMBAU URANIASTR. 16 - GU MOBAG

Wenn es in einem Haus zu- und hergeht wie in einem "Hühnerstall", dann ist dies sicher ein Umbau, der unter Zeitdruck steht. Auf kleinstem Raum arbeiten Bauunternehmer, Gipser, Sanitär, Spengler, Isoleur, Elektriker, Steinhauer, Fensteranschläger usw. gleichzeitig Hand in Hand, um das gemeinsame Ziel, den vorgesehenen Einzugsstermin, einhalten zu können. Die Platzverhältnisse auf dieser Baustelle für Ablad und Stauraum der angelieferten Materialien sind äusserst prekär. Unter diesen Umständen hat die Gruppe Ziltener diesen Sommer und Herbst die Baumeisterarbeiten ausgeführt. Die Hauptarbeiten, das UG mit den technischen Räumen, sowie das Dachgeschoss mit Lecabetondecke, die auf neuen Stahlträgern gelagert ist und der erhöhte Liftmotorenraum sind weitgehend abgeschlossen.

E T H - Biblioteca

Il grezzo dei due magazzini, superficie 50x50 m. sono pronti. In costruzione sono le parti comprendenti le entrate, nonché i manufatti occorrenti alle varie installazioni, nonché l'uscita posteriore sulla Schafmattstrasse. Quali lavori invernali d'eseguire rimangono il rivestimento sulla piattaforma delle fondamenta, aiuti vari ai diversi installatori ed altre cosette.

Serra

La serra di 35 x 6,7 m. è già stata messa in attività dall'utente, con la posa di vasi da fiori. A noi rimane di spargere il manto d'asfalto sul canale dell'energia termica.

P. Jud

Uraniastrasse 16 - Trasformazioni, GU Mobag

Quando in una casa si nota un va e vieni come in un vespaio, certamente abbiamo a che fare con un fabbricato in via di trasformazione e sotto l'assillo del tempo. Qui in un ristretto spazio lavorano: muratori, gessini, lattonieri, idraulici, scalpellini, posatori di finestre ed altri artigiani .. con un'idea collettiva in testa, cioè finire le proprie opere entro il previsto termine. Altro problema è il minimo spazio disponibile per scaricare e stoccare lo svariato materiale occorrente. In queste difficili condizioni il gruppo Ziltener durante l'estate e l'autunno si diede da fare per ristrutturare: nuova sistemazione degli scantinati accoglienti i vari servizi tecnici, tutto il piano della soffitta, ricavato con la posa di nuove putrelle portanti il nuovo pavimento fatto con la miscela Leca e la nuova torretta ospitante i motori dell'ascensore. I camini verticali che passano da piano a piano accoglienti fasci di disparati cavi, nonché i locali dei WC. furono murati quasi tutti con leggere tramezze di Siporex. Si conta di terminare le opere edile per fine dicembre.

Feldstrasse 109

Gli architetti Grüniger e Theus e l'ingegnere Schubiger hanno curato il progetto di rifacimento della missione italiana centro don Bosco. La nostra parte comprende:

- Sistemazione delle adiacenze in modo da consentire il funzionamento della chiesa che non viene demolita.
- Abbattimento di tre immobili superflui.
- Scasso fossato fondamenta di circa 6000 m³
- Dispositivi d'ancoraggio di dette pareti.